KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/2300 41534
Dana 27.10.2023.
Novi Sad

KARIN KOMERC MD D.O.O. Novi Sad
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

| | Naziv | Adresa | PIB | Matični broj | Tekući račun | Banka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Izvođač:** | **Karin Komerc MD doo** | Novosadski put br.128, Novi Sad | 103726184 | 20009233 | 325-9500700187404-98 | OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD |
| **Naručilac:** | **SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD** | Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd | 112302292 | 29508739 | 385-0202050005095-64 | BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD |

# SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

## 15. Privremena situacija 876-795-2023

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

**Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)**

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022

| | OSNOVICA (USD) | PDV (20%) | UKUPNO (USD) |
|---|---|---|---|
| **Ukupno ugovoreni radovi (USD):** | **91.506.768,95 USD** | **0,00** | **91.506.768,95 USD** |
| **Izvedeno ukupno:** | **53.585.291,08 USD** | **0,00 USD** | **53.585.291,08 USD** |
| Izvedeno u prethodnim: | 50.728.518,63 USD | 0,00 USD | 50.728.518,63 USD |
| Izvedeno u ovoj: | 2.856.772,45 USD | 0,00 USD | 2.856.772,45 USD |
| **Izvedeno ukupno po stopi 0%:** | **53.585.291,08 USD** | **0,00 USD** | **53.585.291,08 USD** |
| Izvedeno u prethodnim po stopi 0%: | 50.728.518,63 USD | 0,00 USD | 50.728.518,63 USD |
| Izvedeno u ovoj po stopi 0%: | 2.856.772,45 USD | 0,00 USD | 2.856.772,45 USD |
| **Ukupno opravdan avans:** | 16.075.587,34 USD | 0,00 USD | 16.075.587,34 USD |
| Opravdani avans po preth. situacijama: | 15.218.555,60 USD | 0,00 USD | 15.218.555,60 USD |
| Opravdani avans po ovoj situaciji: | 857.031,74 USD | 0,00 USD | 857.031,74 USD |
| **ZADRZAVANJE po svim -5,00%** | 2.679.264,55 USD | 0,00 USD | 2.679.264,55 USD |
| ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00% | 2.536.425,93 USD | 0,00 USD | 2.536.425,93 USD |
| ZADRZAVANJE po ovoj -5,00% | 142.838,62 USD | 0,00 USD | 142.838,62 USD |
| **UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)** | 1.856.902,09 USD | 0,00 USD | 1.856.902,09 USD |
| Uplaćen avans (na dan 24.05.2022. godine po srednjem kursu NBS 1 USD = 102,9623 RSD od dana 17.01.2022. godine): | 2.745.203,07 USD | 0,00 USD | 2.745.203,07 USD |
| Uplaćen avans (na dan 24.05.2022. godine po srednjem kursu NBS 1 USD = 104,5418 RSD od dana 24.02.2022. godine): | 6.405.473,83 USD | 0,00 USD | 6.405.473,83 USD |
| Uplaćen avans (na dan 16.06.2022. godine po srednjem kursu NBS 1 USD = 104,5418 RSD od dana 24.02.2022. godine): | 750.355,50 USD | 0,00 USD | 750.355,50 USD |
| Uplaćen avans (na dan 16.06.2022. godine po srednjem kursu NBS 1 USD = 110,1542 RSD od dana 24.05.2022. godine): | 8.400.321,40 USD | 0,00 USD | 8.400.321,40 USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ukupno uplaćeni avans: | 18.301.353,80 USD | 0,00 USD | 18.301.353,80 USD |
| Preostali avans za sledeće situacije: | 2.225.766,46 USD | 0,00 USD | 2.225.766,46 USD |

Za uplatu: JEDANMILIONOSAMSTOPEDESETŠESTHILJADADEVETSTODVA i 09/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

3.11.2023.

**Napomena:** *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |

**Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz -Kelebija-**

## 1. Architectural works / Arhitektonski radovi

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ 1 | Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Naumovićevo<br>Structure works - Including demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation / Radovi na konstrukcijama - Uključujući rušenje, zemljane radove, beton i armirani beton, zidarske radove, drvene konstrukcije, izolaciju | komplet | 111.988,00 | 1,00 | 111.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 33.596,40 | |
| AJ 2 | Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Naumovićevo<br>Decoration works - Including aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration / Dekoraterski radovi - Uključujući aluminijumske, čelične, limarske, keramičarske, podopolagačke i ostale dekoraterske radove | komplet | 39.245,00 | 1,00 | 39.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 11.773,50 | |
| AL 1 | Architectural design of subway and canopy in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Naumovićevo<br>Decoration works - Including aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration / Dekoraterski radovi -Uključujući aluminijumske, čelične, limarske, keramičarske, podopolagačke i ostale dekoraterske radove | komplet | 86.764,00 | 1,00 | 86.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 1 | Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička<br>Structure works -Including demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation / Radovi na konstrukcijama - Uključujući rušenje, zemljane radove, beton i armirani beton, zidarske radove, drvene konstrukcije, izolaciju | komplet | 1.745.045,00 | 1,00 | 1.745.045,00 | 0,04 | 69.801,80 | 0,17 | 296.657,65 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AM 2 | Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička Decoration works -Including aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration / Dekoraterski radovi - Uključujući aluminijumske, čelične, limarske, keramičarske, podopolagačke i ostale dekoraterske radove | komplet | 1.780.658,00 | 1,00 | 1.780.658,00 | 0,04 | 71.226,32 | 0,09 | 160.259,22 | |
| AM 3 | Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička Reparation and upgrading of canopy with platform No.1 / Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice prvog perona | komplet | 245.797,00 | 1,00 | 245.797,00 | 0,03 | 7.373,91 | 0,06 | 14.747,82 | |
| AM 4 | Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička Landscaping works 1 - Square in front the railway station, traffic and ped?strain surfaces, landscaping, urban equipment / Spoljno uređenje 1 - Trg ispred železničke stanice, saobraćajne i pešačke površine, uređenje zelenila, urbana oprema | komplet | 509.047,00 | 1,00 | 509.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 5 | Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička Landscaping works 2 - Connecting of square in front the railway station with corridor under the platforms / Spoljno uređenje 2 - Povezivanje trga ispred železničke stanice sa prolazom ispod perona | komplet | 124.754,00 | 1,00 | 124.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 6 | Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička Landscaping works 3 - Connecting of station building and existing office facilities with the platform No.1 / Spoljno uređenje 3 - Povezivanje stanične zgrade i postojećih službenih objekata sa prvim peronom | komplet | 220.105,00 | 1,00 | 220.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AO 1 | Architectural design of subway and canopy in Subotica passenger railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Subotica putnička<br>Decoration works - Including aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration / Dekoraterski radovi - Uključujući aluminijumske, čelične, limarske, keramičarske, podopolagačke i ostale dekoraterske radove | komplet | 151.017,00 | 1,00 | 151.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR 1 | Architectural design of building for electrical engineering operations - OCL section Subotica / Projekat arhitekture zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Subotici<br>Structure works - Including demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation / Radovi na konstrukcijama - Uključujući rušenje, zemljane radove, beton i armirani beton, zidarske radove, drvene konstrukcije, izolaciju | komplet | 400.976,00 | 1,00 | 400.976,00 | 0,03 | 12.029,28 | 0,44 | 176.429,44 | |
| AR 2 | Architectural design of building for electrical engineering operations - OCL section Subotica / Projekat arhitekture zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Subotici<br>Decoration works - Including aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration / Dekoraterski radovi - Uključujući aluminijumske, čelične, limarske, keramičarske, podopolagačke i ostale dekoraterske radove | komplet | 393.128,00 | 1,00 | 393.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AS 1 | Architectural design of service building of Serbia Cargo, Ministry of Interior, Inspection and Customs authorities, including landscaping in Subotica freight railway station / Projekat arhitekture službene zgrade za Srbija Kargo, Infrastrukturu železnice Srbije, Carinu, MUP i Inspekcije sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica teretna<br>Structure works - Including demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation / Radovi na konstrukcijama - Uključujući rušenje, zemljane radove, beton i armirani beton, zidarske radove, drvene konstrukcije, izolaciju | komplet | 301.816,00 | 1,00 | 301.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AS 2 | Architectural design of service building of Serbia Cargo, Ministry of Interior, Inspection and Customs authorities, including landscaping in Subotica freight railway station / Projekat arhitekture službene zgrade za Srbija Kargo, Infrastrukturu železnice Srbije, Carinu, MUP i Inspekcije sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica teretna<br>Decoration works - Including aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration / Dekoraterski radovi - Uključujući aluminijumske, čelične, limarske, keramičarske, podopolagačke i ostale dekoraterske radove | komplet | 105.769,00 | 1,00 | 105.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 1 | Architectural design of service subway and canopy in Subotica freight railway station / Projekat arhitekture službenog pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Subotica teretna<br>Decoration works - Including aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration / Dekoraterski radovi - Uključujući aluminijumske, čelične, limarske, keramičarske, podopolagačke i ostale dekoraterske radove | komplet | 98.463,00 | 1,00 | 98.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Architectural works / Arhitektonski radovi - ukupno** | | | | **6.314.572,00** | | **160.431,31** | | **693.464,03** | |

## 2. Substructure works / Radovi na donjem stroju

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 1 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Pripremni radovi - Uključujući čišćenje terena, seču drveća, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata | komplet | 43.767,00 | 1,00 | 43.767,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43.767,00 | |
| S 2 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Removal ballast / Uklanjanje zastora | komplet | 86.670,00 | 1,00 | 86.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 86.670,00 | |
| S 3 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla | komplet | 333.307,00 | 2,00 | 666.614,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 666.614,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| S 4 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Excavation / Iskopavanja | komplet | 331.560,00 | 2,00 | 663.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 663.120,00 | |
| S 5 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Embankment / Nasip | komplet | 1.941.286,00 | 2,00 | 3.882.572,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3.882.572,00 | |
| S 6 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Subgrade / Planum pruge | komplet | 199.220,00 | 2,00 | 398.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 398.440,00 | |
| S 7 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Geocomposite / Geokompozit | komplet | 224.495,00 | 2,00 | 448.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 448.990,00 | |
| S 8 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Improvement layer / Sloj ojačanja tla | komplet | 692.537,00 | 2,00 | 1.385.074,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.385.074,00 | |
| S 9 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Transition layer / Prelazni sloj | komplet | 479.325,00 | 2,00 | 958.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 958.650,00 | |
| S 10 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Protection layer / Zaštitni sloj | komplet | 488.554,00 | 2,00 | 977.108,00 | 0,10 | 48.855,40 | 1,90 | 928.252,60 | |
| S 11 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Slope topsoling / Humuziranje kosina | komplet | 10.131,00 | 1,00 | 10.131,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10.131,00 | |
| S 12 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 72.479,00 | 2,00 | 144.958,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 130.462,20 | |
| S 13 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Fence / Ograda | komplet | 83.952,00 | 2,00 | 167.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| S 14 | Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)<br>Service road / Servisni put | komplet | 142.145,00 | 1,00 | 142.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 85.287,00 | |
| T 1 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Pripremni radovi - Uključujući čišćenje terena, seču drveća, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata | komplet | 17.072,00 | 1,00 | 17.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17.072,00 | |
| T 2 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Removal ballast / Uklanjanje zastora | komplet | 46.195,00 | 2,00 | 92.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 92.390,00 | |
| T 3 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla | komplet | 76.480,00 | 2,00 | 152.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 152.960,00 | |
| T 4 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Excavation / Iskopavanja | komplet | 194.477,00 | 2,00 | 388.954,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 388.954,00 | |
| T 5 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Embankment / Nasip | komplet | 348.797,00 | 2,00 | 697.594,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 697.594,00 | |
| T 6 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Subgrade / Planum pruge | komplet | 67.513,00 | 2,00 | 135.026,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 135.026,00 | |
| T 7 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Geocomposite / Geokompozit | komplet | 74.644,00 | 2,00 | 149.288,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 149.288,00 | |
| T 7-a | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Improvement layer / Sloj ojačanja tla | komplet | 212.365,00 | 2,00 | 424.730,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 424.730,00 | |
| T 9 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Transition layer / Prelazni sloj | komplet | 161.967,00 | 2,00 | 323.934,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 323.934,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| T 10 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Protection layer / Zaštitni sloj | komplet | 182.707,00 | 2,00 | 365.414,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 347.143,30 | |
| T 11 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Slope topsoling / Humuziranje kosina | komplet | 3.470,00 | 1,00 | 3.470,00 | 0,10 | 347,00 | 0,50 | 1.735,00 | |
| T 12 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 66.459,00 | 2,00 | 132.918,00 | 0,10 | 6.645,90 | 1,80 | 119.626,20 | |
| T 13 | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Fence / Ograda | komplet | 24.795,00 | 1,00 | 24.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T 13-a | Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)<br>Service road / Servisni put | komplet | 75.293,00 | 1,00 | 75.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U 1 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)<br>Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Pripremni radovi - Uključujući čišćenje terena, seču drveća, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata | komplet | 127.169,00 | 1,00 | 127.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 127.169,00 | |
| U 2 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)<br>Removal ballast / Uklanjanje zastora | komplet | 17.114,00 | 1,00 | 17.114,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17.114,00 | |
| U 3 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)<br>Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla | komplet | 210.031,00 | 2,00 | 420.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 399.058,90 | |
| U 4 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)<br>Excavation / Iskopavanja | komplet | 149.005,00 | 2,00 | 298.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 283.109,50 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| U 5 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Embankment / Nasip | komplet | 1.387.116,00 | 2,00 | 2.774.232,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2.496.808,80 | |
| U 6 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Subgrade / Planum pruge | komplet | 169.186,00 | 2,00 | 338.372,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 312.994,10 | |
| U 7 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Geocomposite / Geokompozit | komplet | 87.971,00 | 2,00 | 175.942,00 | 0,05 | 4.398,55 | 1,90 | 167.144,90 | |
| U 7-a | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Improvement layer / Sloj ojačanja tla | komplet | 892.951,00 | 2,00 | 1.785.902,00 | 0,05 | 44.647,55 | 1,85 | 1.651.959,35 | |
| U 8 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Transition layer / Prelazni sloj | komplet | 404.665,00 | 2,00 | 809.330,00 | 0,05 | 20.233,25 | 1,85 | 748.630,25 | |
| U 9 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Protection layer | komplet | 430.524,00 | 2,00 | 861.048,00 | 0,10 | 43.052,40 | 1,20 | 516.628,80 | |
| U 10 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Slope topsoling / Humuziranje kosina | komplet | 22.486,00 | 1,00 | 22.486,00 | 0,10 | 2.248,60 | 0,60 | 13.491,60 | |
| U 11 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 103.205,00 | 2,00 | 206.410,00 | 0,10 | 10.320,50 | 0,70 | 72.243,50 | |
| U 12 | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Fence / Ograda | komplet | 40.919,00 | 2,00 | 81.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U 12-a | Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) Service road / Servisni put | komplet | 17.916,00 | 1,00 | 17.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| V 1 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Pripremni radovi - Uključujući čišćenje terena, seču drveća, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata | komplet | 28.521,00 | 1,00 | 28.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 28.521,00 | |
| V 2 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Removal ballast / Uklanjanje zastora | komplet | 187.147,00 | 2,00 | 374.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 93.573,50 | |
| V 3 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla | komplet | 252.237,00 | 2,00 | 504.474,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 252.237,00 | |
| V 4 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Excavation / Iskopavanja | komplet | 650.661,00 | 2,00 | 1.301.322,00 | 0,20 | 130.132,20 | 1,20 | 780.793,20 | |
| V 5 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Embankment / Nasip | komplet | 1.041.685,00 | 2,00 | 2.083.370,00 | 0,20 | 208.337,00 | 1,20 | 1.250.022,00 | |
| V 6 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Subgrade / Planum pruge | komplet | 186.355,00 | 2,00 | 372.710,00 | 0,20 | 37.271,00 | 1,20 | 223.626,00 | |
| V 7 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Geocomposite / Geokompozit | komplet | 249.926,00 | 2,00 | 499.852,00 | 0,20 | 49.985,20 | 1,20 | 299.911,20 | |
| V 7-a | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Improvement layer / Sloj ojačanja tla | komplet | 435.695,00 | 2,00 | 871.390,00 | 0,20 | 87.139,00 | 1,20 | 522.834,00 | |
| V 8 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Transition layer / Prelazni sloj | komplet | 457.260,00 | 2,00 | 914.520,00 | 0,20 | 91.452,00 | 1,20 | 548.712,00 | |
| V 9 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Protection layer / Zaštitni sloj | komplet | 666.099,00 | 2,00 | 1.332.198,00 | 0,30 | 199.829,70 | 1,00 | 666.099,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| V 10 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Slope topsoling / Humuziranje kosina | komplet | 3.220,00 | 1,00 | 3.220,00 | 0,30 | 966,00 | 0,30 | 966,00 | |
| V 11 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 171.234,00 | 2,00 | 342.468,00 | 0,70 | 119.863,80 | 1,30 | 222.604,20 | |
| V 12 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Fence / Ograda | komplet | 41.023,00 | 1,00 | 41.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V 13 | Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)<br>Retaining wall / Potporni zid | komplet | 705.395,00 | 1,00 | 705.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 352.697,50 | |
| W 1 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Preliminary works - Including clearing of site, cutting tree, removal fences and demolition of existing facilities / Pripremni radovi - Uključujući čišćenje terena, seču drveća, uklanjanje ograda i rušenje postojećih objekata | komplet | 56.765,00 | 1,00 | 56.765,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 56.765,00 | |
| W 2 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Removal ballast / Uklanjanje zastora | komplet | 68.250,00 | 1,00 | 68.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 68.250,00 | |
| W 3 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Foundation Treatment - Topsoil stripping, mechanized tamping of foundation soil / Obrada temeljnog tla - Skidanje humusa, mehaničko zbijanje temeljnog tla | komplet | 94.937,00 | 2,00 | 189.874,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 185.127,15 | |
| W 4 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Excavation / Iskopavanja | komplet | 129.324,00 | 2,00 | 258.648,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 252.181,80 | |
| W 5 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Embankment / Nasip | komplet | 1.390.981,00 | 2,00 | 2.781.962,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 2.712.412,95 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| W 6 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Subgrade / Planum pruge | komplet | 168.325,00 | 2,00 | 336.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 328.233,75 | |
| W 7 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Geocomposite / Geokompozit | komplet | 99.636,00 | 2,00 | 199.272,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 194.290,20 | |
| W 7-a | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Improvement layer / Sloj ojačanja tla | komplet | 529.963,00 | 2,00 | 1.059.926,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1.033.427,85 | |
| W 8 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Transition layer / Prelazni sloj | komplet | 397.764,00 | 2,00 | 795.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 775.639,80 | |
| W 9 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Protection layer / Zaštitni sloj | komplet | 417.139,00 | 2,00 | 834.278,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 521.423,75 | |
| W 10 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Slope topsoling / Humuziranje kosina | komplet | 20.973,00 | 1,00 | 20.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10.486,50 | |
| W 11 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 43.096,00 | 2,00 | 86.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 21.548,00 | |
| W 12 | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Fence / Ograda | komplet | 48.027,00 | 2,00 | 96.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W 12-a | Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)<br>Service road / Servisni put | komplet | 111.325,00 | 1,00 | 111.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA | Relocation and protection of telecommunications infrastructure / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna Manholes and telecommunications infrastructure / Šahtovi i telekomunikaciona infrastruktura | komplet | 467.043,00 | 1,00 | 467.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 154.124,19 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AB 2 | Cable routing for track-side telecommunication cables / Kablovske trase pružnih telekomunikacionih kablova<br>Cable routing for track-side telecommunication cables-works - Incldng procurement and delivery of material, cable route works / Kablovske trase pružnih teelekomunikacionih kablova - radovi - Uključujući nabavku i isporuku materijala, radovi na kablovskoj trasi | komplet | 1.307.008,00 | 1,00 | 1.307.008,00 | 0,25 | 326.752,00 | 0,39 | 509.733,12 | |
| | **Substructure works / Radovi na donjem stroju - ukupno** | | | | **38.940.317,00** | | **1.432.477,05** | | **31.411.075,66** | |

## 3. Works of bridge, culvert and underpass / Radovi na nadvožnjaku, propustu i podvožnjaku

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y 1 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S6 / Šip obalnog stuba i stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S6 | komplet | 3.734,00 | 48,00 | 179.232,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 179.232,00 | |
| Y 2 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S6 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S6 | komplet | 29.106,00 | 6,00 | 174.636,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 174.636,00 | |
| Y 3 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S6 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1,S6 | komplet | 46.755,00 | 2,00 | 93.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 93.510,00 | |
| Y 4 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S5 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S5 | komplet | 10.284,00 | 4,00 | 41.136,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 41.136,00 | |
| Y 5 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona | komplet | 69.196,00 | 5,00 | 345.980,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 345.980,00 | |
| Y 6 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona | komplet | 17.300,00 | 5,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 86.500,00 | |
| Y 7 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 169.371,00 | 1,00 | 169.371,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 169.371,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| Y 8 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 157.539,00 | 1,00 | 157.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 72.467,94 | |
| Y 9 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 5.253,00 | 1,00 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.253,00 | |
| Y 10 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 16.257,00 | 1,00 | 16.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Y 11 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 1.690,00 | 1,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Y 12 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 35.717,00 | 1,00 | 35.717,00 | 0,19 | 6.786,23 | 1,00 | 35.717,00 | |
| Y 13 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 37.371,00 | 1,00 | 37.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 21.301,47 | |
| Y 14 | Overpass bridge at km160+094.84 / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z 1 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S10 / Šip obalnog stuba i stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S10 | komplet | 4.269,00 | 80,00 | 341.520,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 341.520,00 | |
| Z 2 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S10 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S10 | komplet | 19.532,00 | 10,00 | 195.320,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 195.320,00 | |
| Z 3 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S10 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1,S10 | komplet | 41.635,00 | 2,00 | 83.270,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 83.270,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| Z 4 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S9 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S9 | komplet | 10.607,00 | 8,00 | 84.856,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 84.856,00 | |
| Z 5 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona | komplet | 51.199,00 | 9,00 | 460.791,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 460.791,00 | |
| Z 6 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona | komplet | 12.800,00 | 9,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 115.200,00 | |
| Z 7 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 257.369,00 | 1,00 | 257.369,00 | -0,10 | -25.736,90 | 0,90 | 231.632,10 | |
| Z 8 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 237.408,00 | 1,00 | 237.408,00 | 0,39 | 92.589,12 | 0,89 | 211.293,12 | |
| Z 9 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 7.880,00 | 1,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.880,00 | |
| Z 10 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 16.209,00 | 1,00 | 16.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z 11 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 1.685,00 | 1,00 | 1.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z 12 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 49.166,00 | 1,00 | 49.166,00 | 0,14 | 6.883,24 | 1,00 | 49.166,00 | |
| Z 13 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 54.459,00 | 1,00 | 54.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 34.853,76 | |
| Z 14 | Overpass bridge at km163+566.52 / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AA 1 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S10 / Šip obalnog stuba i stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S10 | komplet | 6.249,00 | 80,00 | 499.920,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 499.920,00 | |
| AA 2 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S10 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S10 | komplet | 19.987,00 | 10,00 | 199.870,00 | 0,89 | 17.788,43 | 9,50 | 189.876,50 | |
| AA 3 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S10 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1,S10 | komplet | 49.418,00 | 2,00 | 98.836,00 | 0,21 | 10.377,78 | 1,01 | 49.912,18 | |
| AA 4 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S9 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S9 | komplet | 13.815,00 | 8,00 | 110.520,00 | 2,34 | 32.327,10 | 5,14 | 71.009,10 | |
| AA 5 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona | komplet | 55.042,00 | 9,00 | 495.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA 6 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona | komplet | 13.761,00 | 9,00 | 123.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA 7 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 360.955,00 | 1,00 | 360.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA 8 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 149.231,00 | 1,00 | 149.231,00 | 0,02 | 2.984,62 | 0,07 | 10.446,17 | |
| AA 9 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 7.880,00 | 1,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA 10 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 32.643,00 | 1,00 | 32.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AA 11 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 3.394,00 | 1,00 | 3.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA 12 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 31.741,00 | 1,00 | 31.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA 13 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 49.550,00 | 1,00 | 49.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA 14 | Overpass bridge at km168+690.22 / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AB 1 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S11 / Šip obalnog stuba i stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S11 | komplet | 6.045,00 | 88,00 | 531.960,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 531.960,00 | |
| AB 2 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S11 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S11 | komplet | 22.018,00 | 11,00 | 242.198,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 242.198,00 | |
| AB 3 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S11 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1,S11 | komplet | 47.244,00 | 2,00 | 94.488,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 94.488,00 | |
| AB 4 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S10 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S10 | komplet | 10.824,00 | 9,00 | 97.416,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 97.416,00 | |
| AB 5 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona | komplet | 49.930,00 | 10,00 | 499.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 499.300,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AB 6 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona | komplet | 12.483,00 | 10,00 | 124.830,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 124.830,00 | |
| AB 7 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 268.018,00 | 1,00 | 268.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 241.216,20 | |
| AB 8 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 254.184,00 | 1,00 | 254.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 149.968,56 | |
| AB 9 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 7.880,00 | 1,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.880,00 | |
| AB 10 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 17.972,00 | 1,00 | 17.972,00 | 0,34 | 6.110,48 | 0,66 | 11.861,52 | |
| AB 11 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 4.247,00 | 1,00 | 4.247,00 | 0,48 | 2.038,56 | 0,48 | 2.038,56 | |
| AB 12 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 46.452,00 | 1,00 | 46.452,00 | 0,07 | 3.251,64 | 1,00 | 46.452,00 | |
| AB 13 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 54.836,00 | 1,00 | 54.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 29.063,08 | |
| AB 14 | Overpass bridge at km170+834.26 / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AC 1 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S7 / Šip obalnog stuba i stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S7 | komplet | 5.301,00 | 56,00 | 296.856,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 296.856,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AC 2 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S7 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S7 | komplet | 24.921,00 | 7,00 | 174.447,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 174.447,00 | |
| AC 3 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S7 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1,S7 | komplet | 44.470,00 | 2,00 | 88.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 88.940,00 | |
| AC 4 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S6 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S6 | komplet | 10.229,00 | 5,00 | 51.145,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 51.145,00 | |
| AC 5 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona | komplet | 48.840,00 | 6,00 | 293.040,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 293.040,00 | |
| AC 6 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona | komplet | 12.211,00 | 6,00 | 73.266,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 73.266,00 | |
| AC 7 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 164.189,00 | 1,00 | 164.189,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 164.189,00 | |
| AC 8 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 150.669,00 | 1,00 | 150.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 90.401,40 | |
| AC 9 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 5.253,00 | 1,00 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.253,00 | |
| AC 10 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 16.354,00 | 1,00 | 16.354,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16.354,00 | |
| AC 11 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 1.700,00 | 1,00 | 1.700,00 | 0,46 | 782,00 | 0,46 | 782,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AC 12 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 32.331,00 | 1,00 | 32.331,00 | 0,12 | 3.879,72 | 1,00 | 32.331,00 | |
| AC 13 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 34.928,00 | 1,00 | 34.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 18.162,56 | |
| AC 14 | Overpass bridge at km172+193.38 / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AD 1 | Overpass bridge at km177+329.42 / Nadvožnjak u km 177+329.42<br>Demolish existing overpass structure / Rušenje postojeće konstrukcije nadvožnjaka | komplet | 299.322,00 | 1,00 | 299.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AD 12 | Overpass bridge at km177+329.42 / Nadvožnjak u km 177+329.42<br>Retaining wall / Potporni zid | komplet | 469.138,00 | 1,00 | 469.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AF 10-a | Overpass bridge at km178+455.85 / Nadvožnjak u km178+455.85<br>Retaining wall / Potporni zid | komplet | 143.329,00 | 1,00 | 143.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AG 1 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S8 / Šip obalnog stuba i stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S8 | komplet | 4.815,00 | 64,00 | 308.160,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 308.160,00 | |
| AG 2 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S8 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S8 | komplet | 24.038,00 | 8,00 | 192.304,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 192.304,00 | |
| AG 3 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S8 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1, S8 | komplet | 44.438,00 | 2,00 | 88.876,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 88.876,00 | |
| AG 4 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S7 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S7 | komplet | 10.388,00 | 6,00 | 62.328,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 62.328,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AG 5 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Cast in site concrete box girder - Cast in site / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta | komplet | 60.512,00 | 7,00 | 423.584,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 423.584,00 | |
| AG 6 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 193.266,00 | 1,00 | 193.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 193.266,00 | |
| AG 7 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 177.072,00 | 1,00 | 177.072,00 | 0,20 | 35.414,40 | 0,89 | 157.594,08 | |
| AG 8 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 5.253,00 | 1,00 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.253,00 | |
| AG 9 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 16.176,00 | 1,00 | 16.176,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16.176,00 | |
| AG 11 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 1.682,00 | 1,00 | 1.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 706,44 | |
| AG 10 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 37.493,00 | 1,00 | 37.493,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 37.493,00 | |
| AG 12 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 41.039,00 | 1,00 | 41.039,00 | -0,01 | -410,39 | 0,77 | 31.600,03 | |
| AG 13 | Overpass bridge at km179+395.83 / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AH 1 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S10 Šip obalnog stuba i stuba mosta S1-S10 | komplet | 5.952,00 | 80,00 | 476.160,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 476.160,00 | |
| AH 2 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S10 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta | komplet | 26.877,00 | 8,00 | 215.016,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 215.016,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AH 3 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S10 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1,S10 | komplet | 45.355,00 | 2,00 | 90.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 88.442,25 | |
| AH 4 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S9 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S9 | komplet | 14.131,00 | 6,00 | 84.786,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 84.786,00 | |
| AH 5 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta - Izlivanje na licu mesta | komplet | 60.139,00 | 9,00 | 541.251,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 541.251,00 | |
| AH 6 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 242.756,00 | 1,00 | 242.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 218.480,40 | |
| AH 7 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 226.503,00 | 1,00 | 226.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 131.371,74 | |
| AH 8 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 7.880,00 | 1,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.880,00 | |
| AH 9 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 16.144,00 | 1,00 | 16.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AH 11 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 3.358,00 | 1,00 | 3.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1.074,56 | |
| AH 10 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 45.964,00 | 1,00 | 45.964,00 | 0,07 | 3.217,48 | 1,00 | 45.964,00 | |
| AH 12 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 51.042,00 | 1,00 | 51.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 30.114,78 | |
| AH 13 | Overpass bridge at km180+969.60 / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AI 1 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S6 / Šip obalnog stuba i stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S6 | komplet | 5.237,00 | 48,00 | 251.376,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 251.376,00 | |
| AI 2 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pile Cap of abutment and pier - Located on abutment and pier S1-S6 / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta - Nalazi se na obalnom stubu S1-S6 | komplet | 27.829,00 | 6,00 | 166.974,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 166.974,00 | |
| AI 3 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Abutment body - Located on abutment S1,S6 / Telo obalnog stuba - Nalazi se na obalnom stubu S1,S6 | komplet | 37.922,00 | 2,00 | 75.844,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 73.947,90 | |
| AI 4 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pier shaft - Located on piers S2-S5 / Telo stuba - Nalazi se na stubovima S2-S5 | komplet | 8.640,00 | 4,00 | 34.560,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 34.560,00 | |
| AI 5 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona | komplet | 48.497,00 | 5,00 | 242.485,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 242.485,00 | |
| AI 6 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona | komplet | 12.125,00 | 5,00 | 60.625,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 60.625,00 | |
| AI 7 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu | komplet | 135.058,00 | 1,00 | 135.058,00 | 0,07 | 9.454,06 | 0,97 | 131.006,26 | |
| AI 8 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 123.345,00 | 1,00 | 123.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 71.540,10 | |
| AI 9 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Bearings / Ležišta | komplet | 5.253,00 | 1,00 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.253,00 | |
| AI 10 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Expansion joints / Dilatacije | komplet | 16.192,00 | 1,00 | 16.192,00 | 1,00 | 16.192,00 | 1,00 | 16.192,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AI 11 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Drainage / Drenaža | komplet | 1.684,00 | 1,00 | 1.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 673,60 | |
| AI 12 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže | komplet | 27.286,00 | 1,00 | 27.286,00 | 0,14 | 3.820,04 | 1,00 | 27.286,00 | |
| AI 13 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Pavement / Kolovoz | komplet | 28.976,00 | 1,00 | 28.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 15.357,28 | |
| AI 14 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu | komplet | 122,00 | 1,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AI 9-a | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Underpass at km 174+928.11 / Nadvožnjak na km 174+928.11 | komplet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AI 9-a-1 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Demolish existing underpass structure / Rušenje postojeće konstrukcije nadvožnjaka | komplet | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AI 9-b | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Underpass at km 176+274 / Nadvožnjak na km 176+274 | komplet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AI 9-b-1 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Demolish existing underpass structure / Rušenje postojeće konstrukcije nadvožnjaka | komplet | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 0,14 | 700,00 | 0,79 | 3.950,00 | |
| AI 10-c | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>km181+950 / km181+950 | komplet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AI 10-c-1 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Construction of hwpiles / Izrada šipova | komplet | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AI 10-c-2 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Ground work / Zemljani radovi | komplet | 141.178,00 | 1,00 | 141.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 40.941,62 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AI 10-c-3 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Concrete and reinforced concrete works / Betonski i armiranobetonski radovi | komplet | 246.377,00 | 1,00 | 246.377,00 | 0,10 | 24.637,70 | 0,52 | 128.116,04 | |
| AI 10-c-4 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Metal works / Armirački radovi | komplet | 114.344,00 | 1,00 | 114.344,00 | 0,19 | 21.725,36 | 0,60 | 68.606,40 | |
| AI 10-c-5 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Insulation works / Izolaterski radovi | komplet | 8.520,00 | 1,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AI 10-c-6 | Overpass bridge at km184+258.47 / Nadvožnjak u km 184+258.47( širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)<br>Other works / Ostali radovi | komplet | 44.871,00 | 1,00 | 44.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AK 17 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 163+413,36 / Propust u km 163+413,36 | komplet | 76.482,00 | 2,00 | 152.964,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 145.315,80 | |
| AK 18 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 173+629 / Propust u km 173+629 | komplet | 70.228,00 | 2,00 | 140.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AK 19 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 178+103,00 / Propust u km 178+103,00 | komplet | 57.721,00 | 2,00 | 115.442,00 | 0,20 | 11.544,20 | 1,70 | 98.125,70 | |
| AK 19-a | Culvert / Propust<br>Culvert at km 179+373,78 / Propust u km 179+373,78 | komplet | 29.840,00 | 2,00 | 59.680,00 | 1,36 | 40.582,40 | 1,36 | 40.582,40 | |
| AK 20 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 182+000 / Propust u km 182+000 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 45.407,04 | |
| AK 21 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 182+200 / Propust u km 182+200 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 33.582,29 | |
| AK 22 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 182+400 / Propust u km 182+400 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 63.853,65 | |
| AK 23 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 182+600 / Propust u km 182+600 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 63.853,65 | |
| AK 24 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 182+800 / Propust u km 182+800 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 63.380,66 | |
| AK 25 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 183+000 / Propust u km 183+000 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 63.853,65 | |
| AK 26 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 183+600 / Propust u km 183+600 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 64.326,64 | |
| AK 27 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 183+800 / Propust u km 183+800 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 64.799,63 | |
| AK 28 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 184+400 / Propust u km 184+400 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 59.596,74 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AK 29 | Culvert / Propust<br>Culvert at km 184+600 / Propust u km 184+600 | komplet | 47.299,00 | 2,00 | 94.598,00 | 0,01 | 472,99 | 1,24 | 58.650,76 | |
| AL 11 | Subway / Pothodnik<br>Subway in Naumovićevo railway station / Pothodnik u stanici Naumovićevo | komplet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AL 11-1. | Subway / Pothodnik<br>Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 23.426,00 | 1,00 | 23.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 12.181,52 | |
| AL 11-2. | Subway / Pothodnik<br>Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton | komplet | 275.601,00 | 1,00 | 275.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 157.092,57 | |
| AL 11-3. | Subway / Pothodnik<br>Reinforcedment Works / Armirački radovi | komplet | 137.801,00 | 1,00 | 137.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 78.546,57 | |
| AL 11-4. | Subway / Pothodnik<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 22.507,00 | 1,00 | 22.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 12.828,99 | |
| 12 12-1. | Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica<br>Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 70.547,00 | 1,00 | 70.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 9.171,11 | |
| 12 12-2. | Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica<br>Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton | komplet | 829.959,00 | 1,00 | 829.959,00 | 0,04 | 33.198,36 | 0,36 | 298.785,24 | |
| 12 12-3. | Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica<br>Reinforcedment Works / Armirački radovi | komplet | 414.979,00 | 1,00 | 414.979,00 | 0,04 | 16.599,16 | 0,36 | 149.392,44 | |
| 12 12-4. | Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 67.780,00 | 1,00 | 67.780,00 | 0,13 | 8.811,40 | 0,40 | 27.112,00 | |
| 13 13-1. | Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica<br>Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 41.245,00 | 1,00 | 41.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 16.498,00 | |
| 13 13-2. | Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica<br>Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton | komplet | 485.239,00 | 1,00 | 485.239,00 | 0,02 | 9.704,78 | 0,53 | 257.176,67 | |
| 13 13-3. | Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica<br>Reinforcedment Works / Armirački radovi | komplet | 242.620,00 | 1,00 | 242.620,00 | -0,03 | -7.278,60 | 0,56 | 135.867,20 | |
| 13 13-4. | Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica<br>Waterproofing / Hidroizolacija | komplet | 39.628,00 | 1,00 | 39.628,00 | 0,36 | 14.266,08 | 0,54 | 21.399,12 | |
| | **Works of bridge, culvert and underpass / Radovi na nadvožnjaku, propustu i podvožnjaku - ukupno** | | | | **19.302.361,00** | | **402.713,44** | | **13.984.040,74** | |

## 4. Works of roads / Radovi na putevima

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 1 | Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge<br>Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 14.353,00 | 1,00 | 14.353,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.353,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AK 2 | Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 404.301,00 | 1,00 | 404.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 339.612,84 | |
| AK 3 | Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 106.864,00 | 1,00 | 106.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 53.432,00 | |
| AK 4 | Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 3.619,00 | 1,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AK 5 | Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge Service road-macadam / Servisni put - makadam | komplet | 26.743,00 | 1,00 | 26.743,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 26.743,00 | |
| AK-A | Deviation of the existing road and access road to the TK facility and the GSM-R pole at km 162 + 311.95 of the railway / Devijacija postojec´e saobrac´ajnice i pristupne saobrac´ajnice objektu TK i stubu GSM-R na km 162+311,95. Access road / Pristupni put | komplet | 21.683,00 | 1,00 | 21.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 15.178,10 | |
| AL 1 | Overpass at km 163+566.52 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 12.226,00 | 1,00 | 12.226,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12.226,00 | |
| AL 2 | Overpass at km 163+566.52 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 540.983,00 | 1,00 | 540.983,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 540.983,00 | |
| AL 3 | Overpass at km 163+566.52 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 110.914,00 | 1,00 | 110.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 55.457,00 | |
| AL 4 | Overpass at km 163+566.52 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 4.343,00 | 1,00 | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AL 5 | Overpass at km 163+566.52 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge Service road along the railway line with asphalt surfacing from km 162+200.00 to km 162+950.00 / Servisni put duž železničke pruge sa asfaltnom površinom od km. 162+200.00 do km. 162+950.00 | komplet | 158.111,00 | 1,00 | 158.111,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 158.111,00 | |
| AL 6 | Overpass at km 163+566.52 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge Access road to NAUMIĆEVO STATION / Pristupni put do stanice Naumovićevo | komplet | 643.039,00 | 1,00 | 643.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AL 7 | Overpass at km 163+566.52 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge Service road - macadam / Servisni put - makadam | komplet | 14.000,00 | 1,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AL-A | Access road to Naumovićevo station at km 166 + 517 of the railway - construction project / Pristupni put stanici Naumovic´evo na km 166+417 pruge - građevinski projekat<br>Access road / Pristupni put | komplet | 816.285,00 | 1,00 | 816.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 408.142,50 | |
| AL-B | Access road to the building EVP Subotica at km 167 + 920 railway / Pristupni put do objekta EVP Subotica na km 167+920 pruga<br>Access road / Pristupni put | komplet | 285.257,00 | 1,00 | 285.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 1 | Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge<br>Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 28.196,00 | 1,00 | 28.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 2 | Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge<br>Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 494.663,00 | 1,00 | 494.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 3 | Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge<br>Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 128.110,00 | 1,00 | 128.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 4 | Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge<br>Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 3.981,00 | 1,00 | 3.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 5 | Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge<br>Service road 1 / Servisni put 1 | komplet | 25.482,00 | 1,00 | 25.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 6 | Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge<br>Service road 2 / Servisni put 2 | komplet | 86.285,00 | 1,00 | 86.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM 7 | Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge<br>Service road 3 / Servisni put 3 | komplet | 41.758,00 | 1,00 | 41.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AN 1 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge<br>Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 19.553,00 | 1,00 | 19.553,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19.553,00 | |
| AN 2 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge<br>Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 518.715,00 | 1,00 | 518.715,00 | 0,10 | 51.871,50 | 0,90 | 466.843,50 | |
| AN 3 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge<br>Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 114.268,00 | 1,00 | 114.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 57.134,00 | |
| AN 4 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge<br>Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 4.343,00 | 1,00 | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AN 5 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge CONNECTION at ?? 0+099.41/ Priključak u km. 0+099.41 | komplet | 20.306,00 | 1,00 | 20.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AN 6 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge CONNECTION at ?? 0+633.51 / Priključak u km. 0+636.51 | komplet | 3.947,00 | 1,00 | 3.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AN 7 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge CONNECTION at ?? 0+877.59 / Priključak u km. 0+877.59 | komplet | 24.858,00 | 1,00 | 24.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AN 8 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge Service road - before overpass / Servisni put - pre nadvožnjaka | komplet | 3.329,00 | 1,00 | 3.329,00 | 0,90 | 2.996,10 | 0,90 | 2.996,10 | |
| AN 9 | Overpass at km 170+834 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge Service road - after overpass / Servisni put - nakon nadvožnjaka | komplet | 17.991,00 | 1,00 | 17.991,00 | 0,90 | 16.191,90 | 0,90 | 16.191,90 | |
| AO 1 | Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 18.237,00 | 1,00 | 18.237,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18.237,00 | |
| AO 2 | Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 803.999,00 | 1,00 | 803.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 723.599,10 | |
| AO 3 | Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 183.471,00 | 1,00 | 183.471,00 | 0,10 | 18.347,10 | 0,50 | 91.735,50 | |
| AO 4 | Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 3.619,00 | 1,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AO 5 | Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge Access road to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme | komplet | 297.440,00 | 1,00 | 297.440,00 | 0,60 | 178.464,00 | 0,60 | 178.464,00 | |
| AO 6 | Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge Service road - macadam / Servisni put - makadam | komplet | 11.580,00 | 1,00 | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AP 1 | Underpass at km 174+515.35 of the railway line / Podvožnjak u km 174+515.35 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 26.226,00 | 1,00 | 26.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AP 2 | Underpass at km 174+515.35 of the railway line / Podvožnjak u km 174+515.35 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 107.744,00 | 1,00 | 107.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AP 3 | Underpass at km 174+515.35 of the railway line / Podvožnjak u km 174+515.35 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 647.749,00 | 1,00 | 647.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AP 4 | Underpass at km 174+515.35 of the railway line / Podvožnjak u km 174+515.35 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 37.645,00 | 1,00 | 37.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AP 5 | Underpass at km 174+515.35 of the railway line / Podvožnjak u km 174+515.35 železničke pruge Service road / Servisni put | komplet | 432.736,00 | 1,00 | 432.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AP-A | Access road to industrial facilities from km 173 + 000 to km 173 + 900 railway - construction project / Pristupni put industrijskim objektima od km 173+000 do km 173+900 pruga - projekat izgradnje Access road / Pristupni put | komplet | 512.750,00 | 1,00 | 512.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 153.825,00 | |
| AQ 1 | Underpass at km 174+928.10 of the railway line / Podvožnjak u km 174+928.10 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 2.945,00 | 1,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AQ 2 | Underpass at km 174+928.10 of the railway line / Podvožnjak u km 174+928.10 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 11.655,00 | 1,00 | 11.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AQ 3 | Underpass at km 174+928.10 of the railway line / Podvožnjak u km 174+928.10 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 86.957,00 | 1,00 | 86.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AQ 4 | Underpass at km 174+928.10 of the railway line / Podvožnjak u km 174+928.10 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 4.343,00 | 1,00 | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AQ 5 | Underpass at km 174+928.10 of the railway line / Podvožnjak u km 174+928.10 železničke pruge Connection road 1 / Priključni put 1 | komplet | 28.065,00 | 1,00 | 28.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AQ 6 | Underpass at km 174+928.10 of the railway line / Podvožnjak u km 174+928.10 železničke pruge Connection road 2 / Priključni put 2 | komplet | 40.650,00 | 1,00 | 40.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AQ-A | Access road to the official building at km 175 + 781.06 and the official underpass at the railway station Subotica cargo / Prilazni put službenoj zgradi na km 175+781.06 i službeni podvožnjak kod železničke stanice Subotica kargo Access road / Pristupni put | komplet | 101.527,00 | 1,00 | 101.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AQ-B | Access road to SS and TK at km 176 + 206.07 / Pristupni put SS i TK na km 176+206.07 Access road / Pristupni put | komplet | 54.999,00 | 1,00 | 54.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR 1 | Underpass at km 176+274.84 of the railway line / Podvožnjak u km 176+274.84 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 4.009,00 | 1,00 | 4.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AR 2 | Underpass at km 176+274.84 of the railway line / Podvožnjak u km 176+274.84 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 29.296,00 | 1,00 | 29.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR 3 | Underpass at km 176+274.84 of the railway line / Podvožnjak u km 176+274.84 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 158.224,00 | 1,00 | 158.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR 4 | Underpass at km 176+274.84 of the railway line / Podvožnjak u km 176+274.84 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 5.791,00 | 1,00 | 5.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR 5 | Underpass at km 176+274.84 of the railway line / Podvožnjak u km 176+274.84 železničke pruge BOSE MILICEVIC street / Ulica Bose Milićević | komplet | 22.806,00 | 1,00 | 22.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR-A | Access road to ETP Subotica at km 176 + 450 / Pristupni put ETP Subotica na km 176+450 Access road / Pristupni put | komplet | 256.492,00 | 1,00 | 256.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR-B | Access road to the station Subotica putnička at km 176 + 550 with the station square / Pristupni put stanici Subotica putnička na km 176+550 sa stanicnim trgom Access road / Pristupni put | komplet | 187.467,00 | 1,00 | 187.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR-C | Access road to the facilities intended for loading and unloading of escorted cars in the station Subotica putnička at km 177 + 000 / Pristupni put objektima namenjenim za utovar i istovar automobila u pratnji u stanici Subotica putnička na km 177+000 Access road / Pristupni put | komplet | 100.336,00 | 1,00 | 100.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AR-D | Access road to PS Subotica at km 177 + 180 / Pristupni put PS Subotica na km 177+180 Access road | komplet | 11.350,00 | 1,00 | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AS 1 | Overpass at km 177+329.42 of the railway line / Nadvožnjak u km 177+329.42 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 18.328,00 | 1,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AS 2 | Overpass at km 177+329.42 of the railway line / Nadvožnjak u km 177+329.42 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 217.110,00 | 1,00 | 217.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AS 3 | Overpass at km 177+329.42 of the railway line / Nadvožnjak u km 177+329.42 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 280.043,00 | 1,00 | 280.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AS 4 | Overpass at km 177+329.42 of the railway line / Nadvožnjak u km 177+329.42 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 13.186,00 | 1,00 | 13.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AS 5 | Overpass at km 177+329.42 of the railway line / Nadvožnjak u km 177+329.42 železničke pruge Connection road / Priključni put | komplet | 108.774,00 | 1,00 | 108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AS 6 | Overpass at km 177+329.42 of the railway line / Nadvožnjak u km 177+329.42 železničke pruge Access road to the SP SUBOTICA / Pristupni put do PS Subotica | komplet | 13.385,00 | 1,00 | 13.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 1 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 11.691,00 | 1,00 | 11.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 2 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 61.375,00 | 1,00 | 61.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 3 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 122.100,00 | 1,00 | 122.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 4 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 6.515,00 | 1,00 | 6.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 5 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge SEKSPIROVA street / Sekspirova ulica | komplet | 8.644,00 | 1,00 | 8.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 6 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge BAGREMOVA street / Bagremova ulica | komplet | 19.310,00 | 1,00 | 19.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 7 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge ORAHOVA street / Orahova ulica | komplet | 27.983,00 | 1,00 | 27.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 8 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge Service road / Servisni put | komplet | 15.606,00 | 1,00 | 15.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 9 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge Service road / Servisni put | komplet | 20.966,00 | 1,00 | 20.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AT 10 | Overpass and underpass at km 177+857.22 of the railway line / Nadvožnjak i Podvožnjak u km 177+857.22 železničke pruge Service road / Servisni put | komplet | 258.930,00 | 1,00 | 258.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AU 1 | Overpass at km 179+395.83 of the railway line / Nadvožnjak u km 179+395.83 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 26.463,00 | 1,00 | 26.463,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 26.463,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AU 2 | Overpass at km 179+395.83 of the railway line / Nadvožnjak u km 179+395.83 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 320.085,00 | 1,00 | 320.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 320.085,00 | |
| AU 3 | Overpass at km 179+395.83 of the railway line / Nadvožnjak u km 179+395.83 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 264.761,00 | 1,00 | 264.761,00 | 0,05 | 13.238,05 | 0,95 | 251.522,95 | |
| AU 4 | Overpass at km 179+395.83 of the railway line / Nadvožnjak u km 179+395.83 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 12.010,00 | 1,00 | 12.010,00 | 0,45 | 5.404,50 | 0,95 | 11.409,50 | |
| AU 5 | Overpass at km 179+395.83 of the railway line / Nadvožnjak u km 179+395.83 železničke pruge Connection road / Priključni put | komplet | 19.037,00 | 1,00 | 19.037,00 | 0,90 | 17.133,30 | 0,90 | 17.133,30 | |
| AV 1 | Overpass at km 180+969.60 of the railway line / Nadvožnjak u km 180+969.60 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 22.467,00 | 1,00 | 22.467,00 | 1,00 | 22.467,00 | 1,00 | 22.467,00 | |
| AV 2 | Overpass at km 180+969.60 of the railway line / Nadvožnjak u km 180+969.60 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 474.207,00 | 1,00 | 474.207,00 | 0,20 | 94.841,40 | 0,20 | 94.841,40 | |
| AV 3 | Overpass at km 180+969.60 of the railway line / Nadvožnjak u km 180+969.60 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 241.239,00 | 1,00 | 241.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AV 4 | Overpass at km 180+969.60 of the railway line / Nadvožnjak u km 180+969.60 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 4.343,00 | 1,00 | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AV 5 | Overpass at km 180+969.60 of the railway line / Nadvožnjak u km 180+969.60 železničke pruge Service road - macadam / Servisni put - makadam | komplet | 23.269,00 | 1,00 | 23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AW 1 | Overpass at km 184+258.47 of the railway line / Nadvožnjak u km 184+258.47 železničke pruge Preliminary works / Pripremni radovi | komplet | 18.202,00 | 1,00 | 18.202,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18.202,00 | |
| AW 2 | Overpass at km 184+258.47 of the railway line / Nadvožnjak u km 184+258.47 železničke pruge Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi | komplet | 388.564,00 | 1,00 | 388.564,00 | 0,35 | 135.997,40 | 0,95 | 369.135,80 | |
| AW 3 | Overpass at km 184+258.47 of the railway line / Nadvožnjak u km 184+258.47 železničke pruge Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija | komplet | 132.191,00 | 1,00 | 132.191,00 | 0,50 | 66.095,50 | 0,60 | 79.314,60 | |
| AW 4 | Overpass at km 184+258.47 of the railway line / Nadvožnjak u km 184+258.47 železničke pruge Dewatering / Odvođenje vode | komplet | 3.619,00 | 1,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AW 5 | Overpass at km 184+258.47 of the railway line / Nadvožnjak u km 184+258.47 železničke pruge Access rad to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme | komplet | 136.805,00 | 1,00 | 136.805,00 | 0,10 | 13.680,50 | 0,10 | 13.680,50 | |
| AW 6 | Overpass at km 184+258.47 of the railway line / Nadvožnjak u km 184+258.47 železničke pruge Access road to the SPN "KELEBIJA" / Pristupni put do PSN Kelebija | komplet | 12.977,00 | 1,00 | 12.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1.297,70 | |
| AW-A | Access road to the facility PSN Kelebija at km 184 + 380.51 railway / Pristupni put objektu PSN Kelebija na km 184+380,51 želez. Access road / Pristupni put | komplet | 12.929,00 | 1,00 | 12.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1.292,90 | |
| | **Works of roads / Radovi na putevima - ukupno** | | | | **12.205.728,00** | | **636.728,25** | | **4.579.663,19** | |

## 5. Drainage works / Drenažni radovi

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-A | Relocation of existing plumbing facilities / Drenažni radovi u stanici Žednik Drainage works / Drenažni radovi | komplet | 843.670,00 | 1,00 | 843.670,00 | 0,03 | 25.310,10 | 0,03 | 25.310,10 | |
| K | Drainage works in Naumovicevo Station / Drenažni radovi u stanici Naumovićevo Drainage works / Drenažni radovi | komplet | 31.319,00 | 1,00 | 31.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| L | Drainage works in Subotica Passenger Station and Subotica Fraight Station / Drenažni radovi u putničkoj i teretnoj stanici Subotica Drainage works / Drenažni radovi | komplet | 407.474,00 | 1,00 | 407.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 122.242,20 | |
| AD | Regulation of river Čiker at km 163+413.36 railway / Izmeštanje reke Čiker u km 163+413,36 železničke pruge Drainage works / Drenažni radovi | komplet | 25.179,00 | 1,00 | 25.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AE | Railway line drainage system / Drenažni sistem železničke pruge Drainage works / Drenažni radovi | komplet | 1.581.354,00 | 1,00 | 1.581.354,00 | 0,05 | 79.067,70 | 0,05 | 79.067,70 | |
| | **Drainage works / Drenažni radovi - ukupno** | | | | **2.888.996,00** | | **104.377,80** | | **226.620,00** | |

## 6. OCS / Radovi na kontaktnoj mreži

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| T T-1 | Electric traction fixed installations-OCS: Zednik-Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik - Naumovićevo<br>Dismantling and reconstruction of existing OCS - Dismantling of foundations / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM - Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM, delimično/u celosti sledećih delova na osnovu projekta:<br><br>temelja, stubova, nosača opreme, voznog voda sa automatskim/čvrstim zatezanjem, konzola sa nosačima, izolatora, sidra, obilaznih vodova sa zatezanjem/ovešenjem/nosačima, rastavljačima, uzemljenjem, svim vrstama stezaljki i priključnih elemenata. | komplet | 4.020,00 | 1,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.020,00 | |
| T-2 1 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of poles and portals - Mark location, excavate and transport,excavated material, cast foundations for OCS poles and insert holding down bolt / Temelji stubova i portala - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izlivanje temelja za stubove kontaktne mreže i umetanje pričvrsnih vijaka. | komplet | 93.600,00 | 2,00 | 187.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 177.840,00 | |
| T-2 2 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of anchors - Mark location, excavate and transport,excavated material, construct anchor foundations and insert anchor loop. / Temelji ankera - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izrada ankera i umetanje ankerne petlje. | komplet | 17.760,00 | 2,00 | 35.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 33.744,00 | |
| U U-1 | Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo<br>Dismantling and reconstruction of existing OCS - Dismantling of foundations / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM - Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM, delimično/u celosti sledećih delova na osnovu projekta:<br><br>temelja, stubova, nosača opreme, voznog voda sa automatskim/čvrstim zatezanjem, konzola sa nosačima, izolatora, sidra, obilaznih vodova sa zatezanjem/ovešenjem/nosačima, rastavljačima, uzemljenjem, svim vrstama stezaljki i priključnih elemenata. | komplet | 3.360,00 | 1,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.360,00 | |
| U-2 1 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of poles and portals -Mark location, excavate and transport,excavated material, cast foundations for OCS poles and insert holding down bolts / Temelji stubova i portala - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izlivanje temelja za stubove kontaktne mreže i umetanje pričvrsnih vijaka. | komplet | 29.400,00 | 2,00 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 47.628,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| U-2 2 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of anchors - Mark location, excavate and transport,excavated material, construct anchor foundations and insert anchor loop. / Temelji ankera - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izrada ankera i umetanje ankerne pet | komplet | 10.320,00 | 2,00 | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 16.512,00 | |
| U-2 2-a | Civil works / Građevinski radovi<br>Preliminary work - Mark location, excavate and transport excavated material, cast foundations for rigid portal masts of concrete / Pripremni radovi - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, livene temelje za krute portalne stubove od betona | komplet | 16.800,00 | 2,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 26.880,00 | |
| V V-1 | Electric traction fixed installations-OCS:<br>Naumovicevo– Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo - Subotica putnička<br>Dismantling and reconstruction of existing OCS - Dismantling of foundations / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM - Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM, delimično/u celosti sledećih delova na osnovu projekta:<br><br>temelja, stubova, nosača opreme, voznog voda sa automatskim/čvrstim zatezanjem, konzola sa nosačima, izolatora, sidra, obilaznih vodova sa zatezanjem/ovešenjem/nosačima, rastavljačima, uzemljenjem, svim vrstama stezaljki i priključnih elemenata. | komplet | 4.080,00 | 1,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 3.264,00 | |
| V-2 1 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of poles and portals - Mark location, excavate and transport,excavated material, cast foundations for OCS poles and insert holding down bolts / Temelji stubova i portala - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izlivanje temelja za stubove kontaktne mreže i umetanje pričvrsnih vijaka. | komplet | 93.000,00 | 2,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 148.800,00 | |
| V-2 2 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of anchors - Mark location, excavate and transport,excavated material, construct anchor foundations and insert anchor loop. / Temelji ankera - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izrada ankera i umetanje ankerne pet | komplet | 19.200,00 | 2,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 30.720,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| W W-1 | Electric traction fixed installations-OCS: Subotica freight / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica teretna<br>Dismantling and reconstruction of existing OCS - Dismantling of foundations / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM - Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM, delimično/u celosti sledećih delova na osnovu projekta:<br><br>temelja, stubova, nosača opreme, voznog voda sa automatskim/čvrstim zatezanjem, konzola sa nosačima, izolatora, sidra, obilaznih vodova sa zatezanjem/ovešenjem/nosačima, rastavljačima, uzemljenjem, svim vrstama stezaljki i priključnih elemenata. | komplet | 36.054,00 | 1,00 | 36.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 32.448,60 | |
| W-2 1 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of poles and portals - Mark location, excavate and transport,excavated material, cast foundations for OCS poles and insert holding down bolts / Temelji stubova i portala - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izlivanje temelja za stubove kontaktne mreže i umetanje pričvrsnih vijaka. | komplet | 64.073,00 | 2,00 | 128.146,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 76.887,60 | |
| W-2 2 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of anchors - Mark location, excavate and transport,excavated material, construct anchor foundations and insert anchor loop. / Temelji ankera - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izrada ankera i umetanje ankerne pet | komplet | 9.433,00 | 2,00 | 18.866,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 11.319,60 | |
| X X-1 | Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica putnička<br>Dismantling and reconstruction of existing OCS - Dismantling of foundations / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM - Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM, delimično/u celosti sledećih delova na osnovu projekta:<br><br>temelja, stubova, nosača opreme, voznog voda sa automatskim/čvrstim zatezanjem, konzola sa nosačima, izolatora, sidra, obilaznih vodova sa zatezanjem/ovešenjem/nosačima, rastavljačima, uzemljenjem, svim vrstama stezaljki i priključnih elemenata. | komplet | 3.510,00 | 2,00 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 5.967,00 | |
| X-2 1 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of poles and portals - Mark location, excavate and transport,excavated material, cast foundations for OCS poles and insert holding down bolts / Temelji stubova i portala -Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izlivanje temelja za stubove kontaktne mreže i umetanje pričvrsnih vijaka. | komplet | 52.600,00 | 2,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 63.120,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| X-2 2 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of anchors - Mark location, excavate and transport,excavated material, construct anchor foundations and insert anchor loop. / Temelji ankera - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izrada ankera i umetanje ankerne pet | komplet | 21.320,00 | 2,00 | 42.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 25.584,00 | |
| X-2 2-a | Civil works / Građevinski radovi<br>Preliminary work - Mark location, excavate and transport excavated material, cast foundations for rigid portal masts of concrete / Pripremni radovi - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, livene temelje za krute portalne stubove o | komplet | 158.400,00 | 2,00 | 316.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 190.080,00 | |
| Y Y-1 | Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger - State border / Stabilna postrojenja električna vuče - OK Subotica putnička - Državna granica<br>Dismantling and reconstruction of existing OCS - Dismantling of foundations / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM - Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM, delimično/u celosti sledećih delova na osnovu projekta:<br><br>temelja, stubova, nosača opreme, voznog voda sa automatskim/čvrstim zatezanjem, konzola sa nosačima, izolatora, sidra, obilaznih vodova sa zatezanjem/ovešenjem/nosačima, rastavljačima, uzemljenjem, svim vrstama stezaljki i priključnih elemenata. | komplet | 1.490,00 | 2,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2.384,00 | |
| Y-2 1 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of poles and portals - Mark location, excavate and transport,excavated material, cast foundations for OCS poles and insert holding down bolts / Temelji stubova i portala - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izlivanje temelja za stubove kontaktne mreže i umetanje pričvrsnih vijaka. | komplet | 74.800,00 | 2,00 | 149.600,00 | 0,56 | 41.888,00 | 1,36 | 101.728,00 | |
| Y-2 2 | Civil works / Građevinski radovi<br>Foundations of anchors - Mark location, excavate and transport,excavated material, construct anchor foundations and insert anchor loop. / Temelji ankera - Obeležavanje položaja, iskop i transport materijala iz iskopa, izrada ankera i umetanje ankerne pet | komplet | 17.280,00 | 2,00 | 34.560,00 | 0,56 | 9.676,80 | 1,36 | 23.500,80 | |
| | **OCS / Radovi na kontaktnoj mreži - ukupno** | | | | **1.413.486,00** | | **51.564,80** | | **1.025.787,60** | |

## 7. ETS / Stabilna postrojenja električne vuče

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Remote control unit -Naumovićevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) -Naumovićevo | | | | | | | | | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| Y-1 4 | INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI<br>Cable laying - include over rail, cable protection, protection pipe laying, cable trench, etc / Polaganje kablova - Obuhvata polaganje kablova, preko šina, zaštitu kablova, polaganje zaštitne cevi, kablovski rov, itd | komplet | 28.994,00 | 1,00 | 28.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z | Remote control unit - Stanica Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Stanica Subotica | | | | | | | | | |
| Z-1 4 | INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI<br>Cable laying - include over rail, cable protection, protection pipe laying, cable trench, etc / Polaganje kablova - Obuhvata polaganje kablova, preko šina, zaštitu kablova, polaganje zaštitne cevi, kablovski rov, itd | komplet | 28.994,00 | 1,00 | 28.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA | Remote control unit -Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Subotica | | | | | | | | | |
| AA-1 4 | INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI<br>Cable laying - include over rail, cable protection, protection pipe laying, cable trench, etc / Polaganje kablova - Obuhvata polaganje kablova, preko šina, zaštitu kablova, polaganje zaštitne cevi, kablovski rov, itd | komplet | 28.994,00 | 1,00 | 28.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **ETS / Stabilna postrojenja električne vuče - ukupno** | | | | **86.982,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

## 8. Power supply / Napajanje

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 17 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km168+690 / Km168+690 | komplet | 96.689,00 | 1,00 | 96.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 18 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km170+534 / Km170+534 | komplet | 177.365,00 | 1,00 | 177.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 19 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km172+200 / Km172+200 | komplet | 26.099,00 | 1,00 | 26.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 20 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km174+515 / Km174+515 | komplet | 66.511,00 | 1,00 | 66.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 21 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km174+928 / Km174+928 | komplet | 22.170,00 | 1,00 | 22.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| E 22 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km176+274 / Km176+274 | komplet | 22.170,00 | 1,00 | 22.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 23 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km177+329 / Km177+329 | komplet | 38.427,00 | 1,00 | 38.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 24 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km177+857 / Km177+857 | komplet | 100.383,00 | 1,00 | 100.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 25 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km179+395 / Km179+395 | komplet | 40.030,00 | 1,00 | 40.030,00 | 1,00 | 40.030,00 | 1,00 | 40.030,00 | |
| E 26 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km180+969 / Km180+969 | komplet | 224.169,00 | 1,00 | 224.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 27 | Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima Km184+258 / Km184+258 | komplet | 133.024,00 | 1,00 | 133.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F | Relocation and protection of electrical installations design for protection and relocation of the existing technical and utility infrastructure / Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture | | | | | | | | | |
| 2 2-28 | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km157+960 / km157+960 | komplet | 15.672,00 | 1,00 | 15.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.672,00 | |
| 2 2-28-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km158+160 / km158+160 | komplet | 78.256,00 | 1,00 | 78.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 78.256,00 | |
| 2 2-28-b | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km158+160 / km158+160 | komplet | 6.521,00 | 1,00 | 6.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.521,00 | |
| 2 2-28-c | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km158+245 / km158+245 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.651,00 | |
| 2 2-28-d | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km162+160 / km162+160 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 2-28-e | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km162+955 / km162+955 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| 2 2-29 | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km167+307 / km167+307 | komplet | 18.284,00 | 1,00 | 18.284,00 | 0,70 | 12.798,80 | 1,00 | 18.284,00 | |
| 2 2-29-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km167+820 / km167+820 | komplet | 46.954,00 | 1,00 | 46.954,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46.954,00 | |
| 2 2-30 | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km167+850-km168+000 / km167+850-km168+000 | komplet | 18.530,00 | 1,00 | 18.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18.530,00 | |
| 2 2-30-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km168+270 / km168+270 | komplet | 91.299,00 | 1,00 | 91.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 91.299,00 | |
| 2 2-30-b | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km168+780 / km168+780 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | |
| 2 2-30-c | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km169+200 / km169+200 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.651,00 | |
| 2 2-32-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 170+480 / 170+480 | komplet | 6.521,00 | 1,00 | 6.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.521,00 | |
| 2 2-32-b | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 170+655 / 170+655 | komplet | 78.256,00 | 1,00 | 78.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 78.256,00 | |
| 2 2-32-c | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 170+710 / 170+710 | komplet | 78.256,00 | 1,00 | 78.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 78.256,00 | |
| 2 2-33-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 172+620 / 172+620 | komplet | 6.521,00 | 1,00 | 6.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.521,00 | |
| 2 2-33-b | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 177+700 / 177+700 | komplet | 29.346,00 | 1,00 | 29.346,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29.346,00 | |
| 2 2-33-c | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 172+800 / 172+800 | komplet | 29.346,00 | 1,00 | 29.346,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29.346,00 | |
| 2 2-33-d | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 172+900 / 172+900 | komplet | 82.169,00 | 1,00 | 82.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 82.169,00 | |
| 2 2-34 | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km173+500 / km173+500 | komplet | 15.953,00 | 1,00 | 15.953,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.953,00 | |
| 2 2-34-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 173+787 / 173+787 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 2-35-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 174+850 / 174+850 | komplet | 6.521,00 | 1,00 | 6.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 4.825,54 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| 2 2-35-b | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 174+850 / 174+850 | komplet | 48.910,00 | 1,00 | 48.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 36.193,40 | |
| 2 2-35-c | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 174+850 / 174+850 | komplet | 48.910,00 | 1,00 | 48.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 36.193,40 | |
| 2 2-36 | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km177+525 / km177+525 | komplet | 20.765,00 | 1,00 | 20.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4.153,00 | |
| 2 2-36-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 177+790 / 177+790 | komplet | 58.692,00 | 1,00 | 58.692,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 58.692,00 | |
| 2 2-36-b | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 178+300 / 178+300 | komplet | 79.560,00 | 1,00 | 79.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 79.560,00 | |
| 2 2-38-a | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 178+800 / 178+800 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.651,00 | |
| 2 2-38-b | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) 183+440 / 183+440 | komplet | 15.651,00 | 1,00 | 15.651,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.651,00 | |
| 2 2-39 | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km184+200 / km184+200 | komplet | 15.706,00 | 1,00 | 15.706,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.706,00 | |
| 2 2-40 | Relocation and protection of power installations -20kv (10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV) km184+458 / km184+458 | komplet | 16.271,00 | 1,00 | 16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16.271,00 | |
| | **Power supply / Napajanje - ukupno** | | | | **1.969.464,00** | | **68.479,80** | | **971.763,34** | |

## 9. Signaling / Signalno-sigurnosni sistem

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu | | | | | | | | | |
| K-3 2 | Cables, cable assecories and grounding system in station / Unutrašnja oprema u stanicama<br><br>Cable accessries - PEHD plastic pipe / CBI - softver | komplet | 26.260,00 | 1,00 | 26.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K-10 2 | Cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi<br>Cable accessries - PEHD plastic pipe / Kablovski pribor - Termoskupljajuća kablovska spojnica, kablovski razvodni orman, završna kutija, materijal za zaptivanje kablovskog ormana, HDPE plastična cev, marker trase kabla, PE traka upozorenja na kabl, PE oklop kabla, pesak, cigla | komplet | 2.658,00 | 1,00 | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| L | Interlocking of the Subotica station and interstation distance belong to the Subotica / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Subotica i međustanično rastojanje koje pripada Subotici | | | | | | | | | |
| L-3 2 | Cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici<br><br>Cable accessries PEHD plastic pipe / Kablovski pribor - Termoskupljajuća kablovska spojnica, kablovski razvodni orman, završna kutija, materijal za zaptivanje kablovskog ormana, HDPE plastična cev, marker trase kabla, PE traka upozorenja na kabl, PE oklop kabla, pesak, cigla | komplet | 151.936,00 | 1,00 | 151.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| L-10 2 | Cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi<br>Cable accessries / Kablovski pribor - Termoskupljajuća kablovska spojnica, kablovski razvodni orman, završna kutija, materijal za zaptivanje kablovskog ormana, HDPE plastična cev, marker trase kabla, PE traka upozorenja na kabl, PE oklop kabla, pesak, cigla | komplet | 15.383,00 | 1,00 | 15.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Signaling / Signalno-sigurnosni sistem - ukupno** | | | | **196.237,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

## 10. Telecommunication / Telekomunikacije

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | Draft line side copper cables / Predloženi pružni bakarni kabal<br>Total Relocation of existing line side cable Lovćenac-Subotica - Material - Station channel,Cable,Cable head,etc. / Totalno izmeštanje postojećeg pružnog kabla Naumovićevo - Subotica - Materijal Stanična kanaleta, pesak, kabl, itd. | komplet | 147.212,00 | 1,00 | 147.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A 4 | Draft line side copper cables / Predloženi pružni bakarni kabal<br>Total Relocation of existing line side cable Lovćenac - Subotica - Works - Laying of ???-PV cable in channel/duct, pulling through the pipes of passage under the tracks, pulling through the channel tubes, leading in buildings / Totalno izmeštanje postojećeg pružnog kabla Naumovićevo - Subotica - Radovi Polaganje STA-V kabla u kanalete/kanalizaciju, uvlačenje kroz cevi za prolazak ispod koloseka, provlačenje kroz kanalske cevi, uvod u zgradu | komplet | 16.005,00 | 1,00 | 16.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F | Relocation and protection of telecommunications network / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione mreže | komplet | 27.205,00 | 6,00 | 163.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 70.188,90 | |
| | **Telecommunication / Telekomunikacije - ukupno** | | | | **326.447,00** | | **0,00** | | **70.188,90** | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| **11.** | **Thermotechnical and fire suppression installations / Termotehničke i protiv požarne instalacije** | | | | | | | | | |
| V | Thermotechnical instalations in station building in Subotica and underpass restroom / Termotehničke u staničnoj zgradi u Subotici i u toaletu pothodnika Thermotechnical procurement / Termotehnika nabavka | komplet | 462.923,00 | 1,00 | 462.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Thermotechnical instalations in station building in Subotica and underpass restroom / Termotehničke u staničnoj zgradi u Subotici i u toaletu pothodnika Thermotechnical installations / Termotehnika instalacije | komplet | 85.640,00 | 1,00 | 85.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z | Thermotechnical instalations building for electrotechnical jobs in Subotica station / Termotehničke instalacije u zgradi ETP-a u Subotici Thermotechnical procurement / Termotehnika nabavka | komplet | 26.056,00 | 1,00 | 26.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z | Thermotechnical instalations building for electrotechnical jobs in Subotica station / Termotehničke instalacije u zgradi ETP-a u Subotici Thermotechnical installations / Termotehnika instalacije | komplet | 4.598,00 | 1,00 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA | Thermotechnical installations in business building "Srbija kargo" and customs in Subotica station / Termotehničke instalacije u poslovnoj zgradi "Srbija kargo" i carine u stanici Subotica Thermotechnical procurement / Termotehnika nabavka | komplet | 37.227,00 | 1,00 | 37.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AA | Thermotechnical installations in business building "Srbija kargo" and customs in Subotica station / Termotehničke instalacije u poslovnoj zgradi "Srbija kargo" i carine u stanici Subotica Thermotechnical installations / Termotehnika instalacije | komplet | 6.569,00 | 1,00 | 6.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AD | Fire suppression system / Protivpožarni sistem Fire suppression system installations / Instalacije protivpožarnog sistema | komplet | 22.375,00 | 1,00 | 22.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Thermotechnical and fire suppression installations / Termotehničke i protiv požarne instalacije - ukupno** | | | | | **645.388,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **12.** | **Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi** | | | | | | | | | |
| I | Lifts - Naumovićevo / Liftovi - Naumovićevo | komplet | 28.928,00 | 2,00 | 57.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| L | Lifts - Subotica / Liftovi - Subotica | komplet | 32.784,00 | 4,00 | 131.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 1 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Devices for measurement of axle-box heating (set for two tracks) / Uređaji za merenje zagrejanosti osovinskih ležajeva (komplet za dva koloseka) | komplet | 88.690,00 | 1,00 | 88.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| Q 2 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Devices for axle load measurement and wheel flat detection (set for two tracks) / Uređaji za merenje osovinskog opterećenja i otkrivanje ravnih mesta na točkovima (komplet za dva koloseka) | komplet | 100.783,00 | 1,00 | 100.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 3 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Cabinet for control unit and data processing and analysis units, with heating and air-conditioning / Orman za smeštanje upravljačke jedinica i jedinica za obradu i analizu podataka sa grejanjem i klimatizacijom | komplet | 16.125,00 | 1,00 | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 4 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Power supply, single-phase OCS mast transformer / Power supply, single-phase OCS mast transformer | komplet | 13.304,00 | 1,00 | 13.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 5 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Local cable network / Lokalna kablovska mreža | komplet | 9.918,00 | 1,00 | 9.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 6 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Gantry for loading gauge detection equipment / Portalni „P" nosač za opremu za detekciju tovarnog profila voza | komplet | 80.626,00 | 1,00 | 80.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 7 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Loading gauge detection devices, set (sensors, cameras, flashes) for double-track line / Uređaji za detekciju tovarnog profila voza, komplet (senzori, kamere, blicevi) za dvokolosečnu prugu | komplet | 145.128,00 | 1,00 | 145.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 8 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Earthworks / Zemljani radovi | komplet | 1.612,00 | 1,00 | 1.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 9 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Plain and reinforced concrete works | komplet | 1.451,00 | 1,00 | 1.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 10 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Reinforcement works / Betonski i armirano betonski radovi | komplet | 484,00 | 1,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 11 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Masonry / Zidarski radovi | komplet | 81,00 | 1,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 12 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Waterproofing and heat insulation works / Hidroizolacioni i izolaterski radovi | komplet | 565,00 | 1,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q 13 | Subotica Measuring station / Merna stanica Subotica Other works / Ostali radovi | komplet | 1.532,00 | 1,00 | 1.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Q-A | Pipeline transformation and protection / Transformacija i zaštita cevovoda Pipeline transformation and protection / Transformacija i zaštita cevovoda | komplet | 126.898,00 | 1,00 | 126.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 35.531,44 | |
| **Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi - ukupno** | | | | | **776.189,00** | | **0,00** | | **35.531,44** | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| **13.** | **Road traffic signalization and equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema** | | | | | | | | | |
| B | Road traffic signalization and equipment from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Putna saobraćajna signalizacija i oprema od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija) | komplet | 19.284,00 | 12,00 | 231.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Road traffic in the course of works from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija) | komplet | 5.978,00 | 9,00 | 53.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 12 | Equipment intended for informing and guiding of passengers / Oprema za informisanje i usmeravanje putnika<br>Information Signs at Naumovićevo station / Znakovi obaveštenja u stanici Naumovićevo | komplet | 5.389,00 | 1,00 | 5.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E 13 | Equipment intended for informing and guiding of passengers / Oprema za informisanje i usmeravanje putnika<br>Information Signs at Subotica station / Znakovi obaveštenja u stanici Subotica | komplet | 23.370,00 | 1,00 | 23.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Road traffic signalization and equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema - ukupno** | | | | **313.969,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **14.** | **Landscaping, platforms and environmental protection measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine** | | | | | | | | | |
| A | Design of right-of-way landscaping / Projekat uređenja pružnog pojasa<br>Landscaping / Ozelenjavanje | komplet | 22.178,50 | 1,00 | 22.178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M 1 | Landscaping of platforms and platform canopies in Naumovićevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Naumovićevo<br>Landscaping of platforms - Platform I,Platform II / Pejzažno uređenje perona - Peron I, peron II | komplet | 109.621,00 | 2,00 | 219.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M 2 | Landscaping of platforms and platform canopies in Naumovićevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Naumovićevo<br>Platform walls - Platform I,Platform II / Peronski zidovi - Peron I, peron II | komplet | 134.978,00 | 2,00 | 269.956,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 201.117,22 | |
| N 1 | Landscaping of platforms in Subotica passenger railway station / Pejzažno uređenje perona u putničkoj stanici Subotica<br>Landscaping of platforms - Platform I,Platform II,Platform III,Platform IV / Pejzažno uređenje perona - Peron I, peron II, peron III, peron IV | komplet | 74.325,00 | 4,00 | 297.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N 2 | Landscaping of platforms in Subotica passenger railway station / Pejzažno uređenje perona u putničkoj stanici Subotica<br>Platform walls - Platform I,Platform II, Platform III,Platform IV / Peronski zidovi - Peron I, peron II, peron III, peron IV | komplet | 253.973,00 | 4,00 | 1.015.892,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 386.038,96 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| O | Platform canopies in Subotica passenger railway station / Peronske nadstrešnice u putničkoj stanici Subotica<br>Platform canopies - Platform I,Platform II,Platform III / Peronske nadstrešnice - Peron I, peron II, peron III | komplet | 210.762,00 | 3,00 | 632.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| O-A O-A-4 | Landscaping / Ozelenjavanje<br>Landscaping in Naumovićevo railway station / Ozelenjavanje u železničkoj stanici Naumovićevo | komplet | 82.124,00 | 1,00 | 82.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| O-A O-A-5 | Landscaping / Ozelenjavanje<br>Landscape design of Subotica railway station / Projekat ozelenjavanja železničke stanice Subotica | komplet | 279.352,00 | 1,00 | 279.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| O-A O-A-6 | Landscaping / Ozelenjavanje<br>Exterior design at the Subotica freight railway station / Dizajn eksterijera na subotičkoj teretnoj železničkoj stanici | komplet | 79.741,00 | 1,00 | 79.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke<br>Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke | komplet | 3.228.561,45 | 1,00 | 3.228.561,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Landscaping, platforms and environmental protection measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine - ukupno** | | | | | **6.126.632,95** | | **0,00** | | **587.156,18** | |
| **Ukupno :** | | | | | **91.506.768,95** | | **2.856.772,45** | | **53.585.291,08** | |

## Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

| Oznaka | Predmer/Vrsta | Po ovoj (USD) | Ukupno (USD) |
|---|---|---|---|
| TR-795-2022-1 | Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz -Kelebija- | 2.856.772,45 | 53.585.291,08 |
| 1. | Architectural works / Arhitektonski radovi | 160.431,31 | 693.464,03 |
| 2. | Substructure works / Radovi na donjem stroju | 1.432.477,05 | 31.411.075,66 |
| 3. | Works of bridge, culvert and underpass / Radovi na nadvožnjaku, propustu i podvožnjaku | 402.713,44 | 13.984.040,74 |
| 4. | Works of roads / Radovi na putevima | 636.728,25 | 4.579.663,19 |
| 5. | Drainage works / Drenažni radovi | 104.377,80 | 226.620,00 |
| 6. | OCS / Radovi na kontaktnoj mreži | 51.564,80 | 1.025.787,60 |
| 7. | ETS / Stabilna postrojenja električne vuče | | |
| 8. | Power supply / Napajanje | 68.479,80 | 971.763,34 |
| 9. | Signaling / Signalno-sigurnosni sistem | | |
| 10. | Telecommunication / Telekomunikacije | | 70.188,90 |
| 11. | Thermotechnical and fire suppression installations / Termotehničke i protiv požarne instalacije | | |
| 12. | Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi | | 35.531,44 |
| 13. | Road traffic signalization and equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema | | |
| 14. | Landscaping, platforms and environmental protection measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine | | 587.156,18 |
| Ukupno: | | 2.856.772,45 | 53.585.291,08 |

| Popusti, depoziti, zadržavanja: | Iznos (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): |
|---|---|---|---|
| ZADRZAVANJE | 2.679.264,55 | 0,00 | 2.679.264,55 |

## Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

| Stopa PDV-a: | SITUACIJA | | | KUMULATIVNO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): |
| Izvedeno po stopi PDV-a 0,00% | 2.856.772,45 | 0,00 | 2.856.772,45 | 53.585.291,08 | 0,00 | 53.585.291,08 |
| Ukupno (USD): | 2.856.772,45 | 0,00 | 2.856.772,45 | 53.585.291,08 | 0,00 | 53.585.291,08 |